CÔNG TY CP DV VỆ SINH CÔNG NGHIỆP ĐÀ NẴNG SONGANHHYG · TP. ĐÀ NẴNG

THÔNG BÁO TẠM DỪNG AN TOÀN (HARD-STOP) & TẠM DỪNG ĐỒNG HỒ SLA

Kích hoạt khi điều kiện thời tiết, cốt nền hoặc hạ tầng vượt ngưỡng an toàn kỹ thuật bắt buộc

Mã tài liệu: SAH-EXC-02
Phiên bản: 2.0 (11/2026)
Đối tượng: Giám sát Hiện trường & BQL
Hotline 24/7: 0905 751 566

Công trình / Khu vực dừng	.....	**Thời điểm T_pause**	...../...../202... | ..... : .....
Người kích hoạt Hard-Stop	..... | Vai trò:	**Dự kiến tái kiểm T_resume**	...../...../202... | ..... : .....

1. NGƯỠNG KÍCH HOẠT TẠM DỪNG BẮT BUỘC (SAFE-HARBOR HARD-STOP THRESHOLDS)

Chọn	Loại rủi ro kích hoạt	Ngưỡng định lượng vượt chuẩn tại hiện trường	Hậu quả nếu cố tình thi công trái phép
☐	**Thời tiết xấu khi làm việc trên cao**	Gió tại cao độ ≥ cấp 5 (≥ 8,0 m/s), mưa lớn hoặc có sấm sét trong bán kính 10 km	Mất an toàn lao động nghiêm trọng, va đập ghế đu vào mặt kính công trình
☐	**Cốt nền bê tông/gạch quá ẩm**	Độ ẩm đo máy Tramex thực tế: ..... % (vượt ngưỡng tối đa ≤ 4,0%)	Sơn Epoxy / Keo Epoxy bị phồng rộp, tách lớp, trắng mặt sau 24–72 giờ
☐	**Rò rỉ điện / Mất hạ tầng cấp thoát**	Thiếu cầu dao RCD 30 mA, ổ cắm ngập nước, hoặc mất điện/nước tòa nhà	Nguy cơ điện giật chết người hoặc cháy bơm áp lực cao, gián đoạn hút ẩm
☐	**Kính phủ Low-E mặt ngoài / Vật liệu lạ**	Đo bút Low-E phát hiện lớp phủ mặt #1 nhưng chưa có test vùng khuất hoặc hóa chất chuyên dụng	Cháy vĩnh viễn lớp màng oxit kim loại tạo vệt bảy sắc cầu vồng
☐	**Vật liệu nguy hại / Khẩn cấp khách hàng**	Nghi ngờ Amiăng, chì, ISO Class 1–5, hoặc mặt bằng chưa giải tỏa an ninh/hàng hóa	Danh mục loại trừ bắt buộc theo quy chuẩn an toàn và phạm vi cấp phép

2. BIỆN PHÁP AN TOÀN TẠI CHỖ & CHỐT ĐỒNG HỒ SLA TRONG THỜI GIAN TẠM DỪNG

Hạng mục ghi nhận	Chi tiết biện pháp thực hiện tại công trình
Khoanh vùng & Che chắn hiện trường	☐ Thu hồi dây đu/dụng cụ trên cao ☐ Ngắt điện thiết bị & cuộn dây ☐ Đặt rào cảnh báo & thổi quạt sấy chờ nền khô
Điều kiện tái khởi động (T_resume)	Chỉ mở lại thi công khi: (1) Thời tiết lặng gió ≥ 30 phút, hoặc (2) Độ ẩm Tramex hạ xuống ≤ 4,0%, hoặc (3) BQL cấp lại điện nước
Thỏa thuận Đồng hồ SLA	Thời gian từ **T_pause** đến khi đủ điều kiện **T_resume** được tự động cộng bù vào mốc bàn giao cuối cùng, không tính là lỗi trễ SLA của nhà thầu

QUYỀN TỪ CHỐI AN TOÀN: Theo chuẩn an toàn HSE của SONGANHHYG và quy định pháp luật lao động, không một cá nhân nào có quyền ép nhân viên đu dây trong gió giật hoặc thi công hóa chất lên bề mặt vượt ngưỡng an toàn vật lý. BQL và Kỹ sư cùng ký phiếu để kích hoạt phương án xử lý khô ráo hoặc dời lịch an toàn.

CHỈ HUY TRƯỞNG / HSE SONGANHHYG	ĐẠI DIỆN BQL / CHỦ ĐẦU TƯ XÁC NHẬN
Họ tên: ..... Thông số đo thực tế lúc dừng: ..... · Chữ ký:	Họ tên & Chức vụ: ..... Xác nhận T_pause & điều kiện mở lại · Chữ ký: